

Информация
о результатах контрольного мероприятия

«Проверка эффективности и результативности использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограмм «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» и «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2014-2020 годы» за 2015-2016 годы и первое полугодие 2017 года.

В соответствии с планом работы Счетной палаты Алтайского края на 2017 год проверено расходование бюджетных средств на реализацию двух подпрограмм государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2014-2020 годы» - «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» (подпрограмма №1) и «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» (подпрограмма №2).

Из 177 мероприятий (объектов) двух подпрограмм, реализация которых предусмотрена за счет бюджетных средств, 176 мероприятий (99,4%) направлены на развитие объектов муниципальной собственности.

За 2015-2016 годы и первое полугодие 2017 года на реализацию мероприятий из краевого бюджета направлены средства в объеме 261687,8 тыс. рублей (подпрограмма №1 - 158323,0 тыс. рублей, подпрограмма №2 – 103364,8 тыс. рублей).

Контрольным мероприятием установлены нарушения при использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий подпрограмм в части принятия муниципальными заказчиками работ, не предусмотренных утвержденной проектно-сметной документацией, завышения стоимости выполненных работ на объектах водоснабжения, поставки модульных котельных ненадлежащей комплектации, непредъявления штрафных санкций за нарушение договорных обязательств.

В рамках подпрограммы №1 для обеспечения стабильного водоснабжения сельских поселений Алтайского края в 2016 году из краевого бюджета выделены межбюджетные трансферты в размере 20000,0 тыс. рублей на капитальный ремонт 21 скважины в 15 муниципальных образованиях края, в 2017 году -122478,2 тыс. рублей на капитальный ремонт 100 скважин.

41 муниципальный контракт заключен с нарушением сроков проведения капитального ремонта скважин, предусмотренных техническими заданиями: в 36 муниципальных контрактах срок окончания работ увеличен на 184 дня, в пяти контрактах – на 29дней.

Всего контрольным мероприятием выявлены нарушения на сумму 71895,0 тыс. рублей, из них в результате несоблюдения требований бюджетного законодательства - 64629,0 тыс. рублей, использования бюджетных средств с нарушением требований Федеральных законов от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - 3888,1 тыс. рублей, от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» - 1591,7 тыс. рублей.

Материалы контрольного мероприятия рассмотрены на коллегии Счетной палаты Алтайского края с приглашением должностных лиц Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.

В адрес субъектов контроля направлены представления с предложениями по устранению выявленных недостатков и нарушений.

Аудитор

Л.В. Исакова